

# Murning Lammi Block

Checklista/egenkontroll/avvikelse  
rapport på arbetsplatsen i  
enlighet med för objektet  
gällande handlingar

## Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Objektsinformation .....	2
Produktinformation.....	3
Förberedelser.....	4
Uppförande av murverk .....	5
Tätning och puts.....	6
Toleranser .....	7

# Inledning

## Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Lammi Block sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig entreprenör.

## Objektsinformation

Objektnamn	
Adress	
Platsansvarig	Telefon:
Konstruktionsansvarig	Telefon:
Entreprenör	Telefon:
Lammi	Telefon:
Startdatum	
Färdigställandedatum	

# Produktinformation

Produktbenämning	Tillverkning Datum / Batchnr.	Mottagnings-kontroll Datum	Sign

## Förberedelser

Kontrollpunkt	Kontroll- datum	Avvikelse	Åtgärd Datum	Sign
Ritningar klara				
Plan grund/underlag klar				
Verktyg för:				
Kapning/Gerning				
Lyft				
Maskin/Murning/Putsning				
Elförsörjning maskiner*				
Handverktyg				
Murarlåda				
Vattenförsörjning				
Tillgängligh. Transp./Leverans				
Uppställning:				
Yta				
Täckning				
Arbetsmiljö:				
Ställning				
Intäckning				
Skyddsutrustning				
Vinteråtgärder:				
Uppvärmning				
Intäckning				

## Uppförande av murverk

Kontrollpunkt	Kontroll-datum	Avvikelse	Åtgärd Datum	Sign
Klackplatta/Armering				
Avvägning av startskift				
Vertikal Armering				
Horisontell Armering				
Fixering ligg/stående fog				
Balkar upplag 2 x 100 mm				
Förstärkning Pelare / Stålbalk				
Tätning murkrön				
Klämlist/plastfolie				
Förankring av takstolar				
Håltagning av installationer				
Fixturer / Infästningar				
Fyllnadsgrad av block				
Fyllnadsgrad vid etappgjutning				

## Tätning och puts

Kontrollpunkt	Kontroll- datum	Avvikelse	Åtgärd Datum	Sign
Grundning yttervägg:				
Smygar				
Murkrön				
Utsida				
Insida				
Yttervägg utsida:				
Nätning				
Utstockning				
Ytputs / Färg				
Yttervägg insida:				
Nätning				
Utstockning				
Ytputs / Färg				
Sockel / Källarvägg:				
Tätning				
Anslutning				
Plåtdetaljer				
Anslutningar / Infästningar				
Innerväggar:				
Puts / Färg				
Nätning				

# Toleranser

Kontrollpunkt	Kontroll- datum	Avvikelse	Åtgärd Datum	Sign
Yttervägg Murad:				
Buktighet				
Lutning				
Glipor i fog				
Innervägg Murad:				
Buktighet				
Lutning				
Glipor i fog				
Yttervägg Putsad:				
Tjocklek				
Buktighet				
Lutning				
Innervägg Putsad:				
Tjocklek				
Buktighet				
Lutning				
Ytputs / Färg				